

Pytanie nr 1:**Mam kilka kwestii, które się pojawiły po zapoznaniu z dokumentacją:**

- Czy roboty rozbiórkowe zostały już wykonane i są poza zakresem przetargu? W przedmiarach nie występują.
- Jak ma być rozwiązane posadowienie hal proj. w sąsiedztwie hali istniejącej, wg projektu proj. ściana p.poż., belka podwalinowa oraz kominki fund. pod słupy S-1 przebiegają w osi istniejących kominków przeznaczonych do rozkucia. Czy kominki istniejące były przewidziane od razu pod rozbudowę i czy nie stanowią elementów konstrukcyjnych hali istniejącej? Tzn. czy nie stoją na nich słupy hali istniejącej?
- Rozumiem, że obowiązującym jest „Projekt zmieniony”, w związku z czym klasa odporności pożarowej budynku to „E”, a nie „C”. Proszę o potwierdzenie.
- Czy w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami załączonymi do Zapytania Ofertowego a Projektem Zmienionym priorytetowo należy potraktować projekt czy przedmiar?
- Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż urządzeń technologicznych:
 - zakup regałów wysokiego składowania,
 - zakup wózka widłowego do regałów wysokiego składowania,
 - zakup regału windowego do magazynu,
 - zakup wiertarki CNC punkt-punkt,
 - zakup linii lakierniczej,
 - zakup systemu informatycznego klasy ER,jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

- 1/ Roboty rozbiórkowe są poza zakresem przetargu, obecnie w trakcie realizacji.
- 2/ Istniejące kominki stóp nie stanowią konstrukcji hali istniejącej, skucie kominków do poziomu istniejących stóp realizowane jest w ramach robót rozbiórkowych.
- 3/ Obowiązującym jest "Projekt zmieniony " w klasie odporności pożarowej budynku E .
- 4/ W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami załączonymi do Zapytania Ofertowego a Projektem Zmienionym priorytetowo należy potraktować przedmiar.
- 5/ Dostawa i montaż urządzeń technologicznych nie jest przedmiotem zapytania ofertowego, stanowi odrębny zakres.